

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 16/2023

le 10 mai 2023

Travaux d'implantation, de pose et de raccordement de 6 mâts d'éclairage du terrain de football de Bel-Air – Décompte final

10.03.02-2305-Comm16-Eclairage-terrain-Bel-Air-decompte.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par votre Conseil (préavis municipal n° 7/2021)	Fr.	314'000.00
Travaux exécutés	Fr.	220'727.90
Subvention accordée par le Fonds du sport vaudois	Fr.	-43'900.00
Total des travaux exécutés, subvention déduite	Fr.	176'827.90

Solde non dépensé	Fr.	137'172.10
--------------------------	------------	-------------------

La différence entre le devis sur lequel a été basé le préavis et l'offre la plus avantageuse à l'issue de l'appel d'offre public a généré une réduction des coûts de Fr. 65'800.- sans préjudice de la qualité des équipements. La rationalisation de l'ensemble des travaux lors de l'exécution et des rentrées d'offres très favorables ont également contribué à l'ensemble des économies réalisées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :


Sandra Pasquier


Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité le 3 avril 2023

