

## COMMUNICATION MUNICIPALE N° 25/2023

Le 13 septembre 2023

Préavis N° 3/2020 – Assainissement de l’Avenue des Mousquetaires et remplacement de l’éclairage public - Décompte final.

10.03.02-2307-Comm25-Assainissement-Mousquetaires-Decompte-final.docx

Au Conseil communal de  
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par le Conseil communal selon le préavis municipal N° 3/2020


Route et aménagements	Fr.	258'000.00
Collecteurs EC et EU	Fr.	<u>202'000.00</u>
<b>Total des crédits accordés</b>	<b>Fr.</b>	<b>460'000.00</b>
Travaux exécutés – Route et aménagements	Fr.	246'153.55
Travaux exécutés – Collecteurs EC et EU	Fr.	<u>126'402.10</u>
<b>Total des travaux exécutés</b>	<b>Fr.</b>	<b>372'555.65</b>
<b>Solde non dépensé</b>	<b>Fr.</b>	<b>87'444.35</b>


Les travaux ont été exécutés conformément au préavis N° 3/2020. L’ensemble des biens-fonds privés raccordés ont effectué la mise en séparatif de leurs écoulements. La non-utilisation des différentes réserves prévus au budget explique le solde non-dépensé.


AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :

  
Sandra Pasquier

  
MUNICIPALITÉ DE LA TOUR-DE-PEILZ  
LIBERTÉ ET PATRIE

  
Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité : le 21 août 2023

